



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## **COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI** **Città Metropolitana di Milano**

***PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati –  
Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano***

**Intervento di riqualificazione energetica  
Palazzetto dello Sport via G. Verdi**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 01**

Ing. Luca Bertoni



Aprile 2024

**Comune di Vizzolo Predabissi**  
Città Metropolitana di Milano

pag. 3

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. \_\_\_\_ pagine**

**IL R.U.P.**  
Geom. Angelo Bettinelli

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 406'228,85 - 100%)</b>							
1 000.001 11/03/2024	<nessuna> - CAPPOTTO (voce pari a euro 125'301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (18,507%)		
2 000.003 11/03/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA (voce pari a euro 58'992,55 - 14,522% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (13,070%)		
3 000.004 11/03/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE (voce pari a euro 45'257,96 - 11,141% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (5,571%)		
4 000.005 11/03/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI (voce pari a euro 44'266,76 - 10,897% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (6,538%)		
5 000.002 11/04/2024	<nessuna> - SERRAMENTI (voce pari a euro 69'972,92 - 17,225% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (3,445%)		
6 000.007 11/04/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA (voce pari a euro 5'841,57 - 1,438% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,288%)		
	Tavazzano con Villòavesco, 11/04/2024							
	<b>L'Impresa</b> <b>GRUPPOCIELLE</b>							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Luca Bertoni							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

**Comune di Vizzolo Predabissi**  
Città Metropolitana di Milano

pag. 1

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Luca Bertoni



**Comune di Vizzolo Predabissi**  
Città Metropolitana di Milano

pag. 3

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_ pagine**

**IL R.U.P.**  
Geom. Angelo Bettinelli

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 406'228,85 - 100%)</b>							
1 000.001 11/04/2024	<nessuna> - CAPPOTTO  SOMMANO % aliquote	1	4	60,00		125'301,29 (30,845%)	75'180,77 (18,507%)	
2 000.003 11/04/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA  SOMMANO % aliquote	1	4	90,00		58'992,55 (14,522%)	53'093,30 (13,070%)	
3 000.004 11/04/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE  SOMMANO % aliquote	1	4	50,00		45'257,96 (11,141%)	22'628,98 (5,571%)	
4 000.005 11/04/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI  SOMMANO % aliquote	1	4	60,00		44'266,76 (10,897%)	26'560,06 (6,538%)	
5 000.002 11/04/2024	<nessuna> - SERRAMENTI  SOMMANO % aliquote	1	4	20,00		69'972,92 (17,225%)	13'994,58 (3,445%)	
6 000.007 11/04/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA  SOMMANO % aliquote	1	4	20,00		5'841,57 (1,438%)	1'168,31 (0,288%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> aliquota						192'626,00 (47,418%)	
	<b>T O T A L E euro</b>						192'626,00	
	Tavazzano con Villòavesco, 11/04/2024  <b>L'Impresa</b> GRUPPOCIELLE  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Luca Bertoni  In data _____ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 01 per un importo totale pari ad € euro  <b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Luca Bertoni  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							153'137,00
	A R I P O R T A R E						192'626,00	153'137,00

**Comune di Vizzolo Predabissi**  
Città Metropolitana di Milano

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 11/04/2024**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

Contratto in data 23/11/2023 rep. n. 743 registrato a Vizzolo Predabissi in data 05/11/2023 al n. 9222/23 di euro 406 228.85





