



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città
metropolitana
di Milano



Comune Vizzolo Predabissi
N. 0011225 27/11/2024
Cla: 6.5 - FATIPO- E /2021



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Città Metropolitana di Milano

***PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati –
Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano***

**Intervento di riqualificazione energetica
Palazzetto dello Sport via G. Verdi**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Appaltatore
GRUPPO CIELLE srl


Il Direttore dei Lavori
Ing. Luca Bertoni





COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: Lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 - PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano.

AGGIUDICAZIONE:

• Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 5610/2023 del 12 luglio 2023, della Città Metropolitana di Milano, la S.U.A per conto del Comune di Vizzolo Predabissi, aggiudicava dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 Comune di Vizzolo Predabissi Finanziato da Next Generation EU - Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 - Progetto COME-IN - nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). CUP I34J22000010006 - CIG 9870335A1B", a GRUPPO CIELLE srl, unico miglior offerente con il ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per un importo contrattuale pari ad € 406.228,85 (al netto di IVA) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 12.270,37

• determinazione n. 482 del 21 luglio 2023 del Comune di Vizzolo Predabissi si prendeva atto del Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 5610/2023 del 12 luglio 2023, della Città Metropolitana di Milano e si assumeva il relativo impegno di spesa.

IMPRESA ESECUTRICE: GRUPPO CIELLE srl, con sede in Via Antichi Pastifici, 17 - Molfetta (BA) - appalti@pec.gruppocielle.it




COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

PROGETTO PRINCIPALE

- delibera di Giunta Comunale n. 22 del 24 febbraio 2022, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA G. VERDI N. 5 - PNRR M5C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO";
- nota dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del 25 febbraio 2022 prot. n. 1628 con la quale è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Milano la documentazione inerente il progetto di cui sopra,
- nota pervenuta tramite e-mail in data 29 aprile 2022 e successivamente confermata con nota in atti al prot. n. 4089 del 11 maggio 2022 con la quale la Città Metropolitana di Milano comunicava che il Ministero dell'Interno ha finanziato tutti i progetti presentati dai vari Comuni all'interno del PNRR M5C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO assegnando ai singoli Comuni, in qualità di soggetti attuatori, una serie di adempimenti per la conclusione della fase di adesione;
- Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 03 maggio 2022, che ha concesso il finanziamento per il progetto COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - PNRR M5C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI con l'attribuzione al Comune di Vizzolo Predabissi quale soggetto attuatore la somma di € 510.000,00 per la realizzazione del progetto riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5;
- atto di adesione - atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il P.U.I. "Come In - spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane" - CUP I34J22000010006 sottoscritto tra il Comune di Vizzolo Predabissi e la Città Metropolitana di Milano in data 31 maggio 2022;
- delibera della Giunta Comunale n. 74 del 30 giugno 2022, e la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29 luglio 2022 con le quali veniva rispettivamente



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

adottato e approvato l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022 con l'inserimento dell'intervento di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 - PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano, finanziato da risorse PNRR M5C2 Investimento 2.2;

- determina n. 542 del 04 agosto 2022 con la quale si affidava il servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 - PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano. - in coerenza con il DECRETO MATTM 11 ottobre 2017 (CAM), in favore della Società di Ingegneria FABRYCA S.r.l. con sede in Lodi via Cavezzali n. 2 C.F. e P.IVA 07243180960;
- delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato l'adesione alla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Milano per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi e concessioni ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la relativa convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Milano sottoscritta in data 26 luglio 2022;
- convenzione di cui sopra sottoscritta tra il Comune di Vizzolo Predabissi e la Città Metropolitana di Milano in data 26 settembre 2022;
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2023 con la quale si è approvato lo schema di convenzione per la realizzazione dei Piani Urbani Integrati 12 - Come In, che regola i rapporti tra gli Enti per quanto riguarda gli impegni reciproci necessari al corretto raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati negli atti d'obbligo sottoscritti con il Ministero;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2023 pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2023, che ha concesso al Comune di Vizzolo Predabissi



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

ulteriore finanziamento a valere sul fondo opere indifferibili 2023 del 10% di €. 51.000,00;

- delibera di Giunta Comunale n. 60 del 25 maggio 2023 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 - PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano, predisposto dalla società di Ingegneria FABRYCA S.r.l., pervenuto in atti comunali in data 24 maggio 2023 al prot. n. 4303, per un quadro economico dell'opera che ammonta a complessivi €. 561.000,00.

ASSUNTORE DEI LAVORI

L'opera è stata appaltata con determina si prendeva atto del Decreto Dirigenziale Racc. Gen. n. 5610/2023 del 12 luglio 2023, della Città Metropolitana di Milano, con il quale la S.U.A per conto del Comune di Vizzolo Predabissi, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/16 approvava la proposta di aggiudicazione formulata nella seduta pubblica del 26/06/2023 (prot. n. 99052/2023) e conseguentemente aggiudicava la "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021, e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 Comune di Vizzolo Predabissi Finanziato da Next Generation EU - Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 - Progetto COME-IN - nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). CUP I34J22000010006 - CIG 9870335A1B" a GRUPPO CIELLE SRL con sede legale in MOLFETTA (BA) - VIA ANTICHI PASTIFICI 17, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08421570725, unico miglior offerente con il ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per un importo contrattuale pari ad € 406.228,85 (al netto di IVA) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 12.270,37;

- si dava atto che il quadro economico aggiornato/rideterminato a seguito dell'aggiudicazione lavori, che ammonta a complessive €. 561.000,00 così suddiviso:



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI**

Totale lavori	€ 406.228,85
a base d'asta	€ 393.958,48
oneri per la sicurezza	€ 12.270,37
IVA 10% (su lavori e oneri sicurezza)	€ 40.622,89
imprevisti	€ 11.038,54
IVA 10% su imprevisti	€ 1.103,85
Spese tecniche	€ 47.268,32
Cassa previdenziale su spese tecniche	€ 1.890,73
IVA su spese tecniche e cassa	€ 10.814,99
Incentivo funzioni tecniche Comune art. 113 c.3 - D.Lgs. 50/2016	€ 5.123,56
Incentivo funzioni tecniche Comune art. 113 c.4 - D.Lgs. 50/2016	€ 1.707,85
Città Metropolitana incentivo funzioni tecniche art. 113 c.3 - D.Lgs. 50/2016	€ 1.707,85
Spese SUA Città Metropolitana	€ 1.500,00
Accantonamento art. 26 comma 4	€ 2.500,00
Spese ANAC procedura affidamento progettazione	€ 30,00
Spese ANAC procedura affidamento lavori	€ 250,00
Somme Città Metropolitana 1,5%	€ 6.404,45
Somme a disposizione	€ 22.808,12
Totale	€ 561.000,00

CONTRATTO PRINCIPALE

il contratto d'appalto stipulato con la ditta appaltatrice GRUPPO CIELLE S.R.L. rep 743 del 23 novembre 2023 Registrato al numero 92708 del 05 dicembre 2023 Serie 1T;



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Non sono state redatte perizie suppletive

REVISIONE DELLA CONTABILITÀ

Durante il corso dei lavori:

- è stato riprogettato l'isolamento della pavimentazione, in funzione dei reali spessori a disposizione (D.Lgs. 50/2016, Art. 106, comma 2 , lettera b), con un minore costo (valore di progetto, vedi voci di computo metrico n. 14 e n. 15) pari ad **€ 24.288,40**;
- si è resa necessaria una pulizia approfondita della muratura esterna, le cui condizioni erano sensibilmente peggiorate rispetto al rilievo effettuato prima della stesura del progetto esecutivo, con un maggiore costo (valore di progetto) pari ad **€ 22.903,40**, così determinata:

Listino Regione	Voce	Percentuale	quantità	Totale quantità	Prezzo unitario	Importo
1C.24.050.0020	Lavaggio facciata	87%	1541,32 (voce computo n. 13)	1371,7748	€ 17,08	€ 22.903,40

- si è reso necessario realizzare idoneo basamento per la pompa di calore, con un maggiore costo (valore di progetto) pari ad **€ 1.213,52**, così determinato:

Listino Regione	Voce	larghezza	Lunghezza	Altezza	Totale quantità	Prezzo unitario	Importo
1C.02.100.0020.b	Scavo	3,50	3,50	0,35	4,2875	27,80	€ 119,19
1C.04.010.0020.a	Calcestruzzo	3,00	3,00	0,25	2,25	171,19	€ 385,18
1C.04.010.0010.b	Magrone	3,50	3,50	0,10	1,225	143,62	€ 175,93
1C.04.400.0010.a	Casseforme	3,00	4,00	0,25	3	18,74	€ 56,22
1C.04.450.0010.a	Acciaio	2,25	100		225	2,12	€ 477,00
					Totale		€ 1.213,52

Il saldo delle precedenti lavorazioni è pertanto il seguente:

- Lavorazioni in più **€ 22.903,40 + € 1.213,52 = € 24.116,92**
- Lavorazioni in meno **€ 24.288,40**;



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

per un minor costo pari ad € € 24.116,92 - € 24.288,40 = € -171,48

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da: geom. Angelo Bettinelli.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Luca Bertoni, Direttore Tecnico di Fabryca srl Società di Ingegneria, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 124.

Il compito di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione è stato assunto da Fabryca srl Società di Ingegneria nella persona dell'ing. Gloria Indica, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 336.

CONSEGNA DEI LAVORI

il verbale di consegna lavori in data 23 ottobre 2023 che prevedeva come termine di ultimazione lavori il 19 aprile 2024, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art.14 del capitolato speciale di appalto giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, considerando la consegna dei lavori in data **23 ottobre 2023**, scadeva pertanto il **19 aprile 2024**.

PROROGHE CONCESSE

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga di n. 90 (novanta) giorni con Determinazione del Responsabile dell'area gestione e sviluppo del territorio n. 216 del 12 aprile 2024, con la quale venne stabilito il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in data **18 luglio 2024**



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI


ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'impresa appaltatrice comunicava l'ultimazione dei Lavori in data **18 luglio 2024** (assunta al Protocollo Comunale in data 19 luglio 2024 al n. 7157) e la Direzione dei lavori, con certificato in data 23 luglio 2024 (assunto al Protocollo Comunale in data 25 luglio 2024 al n. 7337), dichiarava ultimati i lavori medesimi in data **18 luglio 2024** e pertanto **in tempo utile**.

SUBAPPALTI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determinazione **n. 818 del 29 novembre 2023** si autorizzava, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/16, la ditta GRUPPO CIELLE SRL a subappaltare alla ditta **2P PONTEGGI SRLS** con sede legale in CIVIDATE Via BORGO OLCESE n.3 CAP 25040, P.IVA 04218540989 il montaggio di ponteggio (Cat OG1), per un ammontare di €. 18.700,00 comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- con determinazione **n. 819 del 29 novembre 2023** si autorizzava, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/16, la ditta GRUPPO CIELLE SRL a subappaltare alla ditta **TERMIDRAULICA ELSON DI GJERGJI ELSON** con sede legale in VERONA Via MONTE CROCETTA, n. 10 CAP 37139, C.F. GJRLSN90M18Z100X P.IVA 0453055237 per la rimozione di apparecchiature termoventilanti e delle relative linee di collegamento; fornitura e posa in opera di pompe di calore circolatori, puffer, pavimento radiante, inclusi i noli, i tiri in altro e in basso dei materiali, le tubazioni, valvolame, raccorderia (Cat OS28), per un ammontare di €. 91.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- con determinazione **n. 60 del 5 febbraio 2024** si autorizzava nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/16, la ditta GRUPPO CIELLE SRL a subappaltare alla ditta **IMPRESA EDILE AMENDOLAGINE COSIMO** con sede legale in BITONTO (BA) Via S.P. Palo - Bitonto Km 3,300 CAP 70032, C.F. e P.IVA 0871770727



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

per posa in opere di sistema per isolamento termico a cappotto (Cat OG1), per un ammontare di €. 55.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA di legge.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia.

ANTICIPAZIONE IN DENARO

- con determinazione n. 866 del 14 dicembre 2023 si riconosceva, nell'ambito delle disposizioni di cui comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta GRUPPO CIELLE SRL, aggiudicataria dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi 5 Finanziato da Next Generation EU – Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2 – Progetto COME-IN - nell'ambito del PNRR, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 81.245,77 oltre IVA e si procedeva con la liquidazione della fattura n. 42/FA del 27 novembre 2023;

ANDAMENTO DEI LAVORI


I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

STATO FINALE

Lo stato finale, redatto dal direttore dei lavori, riporta le seguenti annotazioni:
- Importo netto dei lavori contrattuale: € 406.228,85 - € 171,48 = € 406.057,37



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

Considerando:

- . Anticipazione corrisposta: **€ 81.245,77**
- . Avanzamento lavori: **€ 332.111,13** (I° S.A.L. + II° S.A.L.)
- . la ritenuta applicata (I° S.A.L. + II° S.A.L.) per infortuni 0,5% **€ 1.660,56**
- . Anticipazione già trattenuta (I° S.A.L. + II° S.A.L.) da SAL: **€ 66.422,23;**
- . Importi effettivamente già liquidati (I° S.A.L. + II° S.A.L.) : **€ 332.111,13 - € 66.422,23 - € 1.660,56 = € 264.028,34**

Importi già liquidati all'impresa esecutrice

- Importi liquidati
 - . Importi liquidati: **€ 264.028,34**
 - . Anticipazione: **€ 81.245,77**
 - . **Totale importi liquidati: € 264.028,34+ € 81.245,77 = € 345.274,11**

Importi da liquidare all'impresa esecutrice

- Totale importi da liquidare
 - Importo lavori contrattuale: **€ 406.057,37**
 - Acconti già corrisposti: **€ 345.274,11**

Credito finale all'impresa esecutrice

Considerando i valori di cui sopra, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad

$$\underline{\underline{€ 406.057,37 - € 345.274,11 = € 60.783,26}}$$

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori €. **406.228,85**

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €. **406.057,37;**

con una minore spesa di **€ 171,48;**



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare le notazioni contabili finali, corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

f) che non si sono verificati danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 406.057,37 è inferiore alla somma autorizzata di € 406.228,85 per € 171,48;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che le opere sono state ultimate entro il termine utile;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente, per quanto riguarda la variante, determinati con relativo verbale di concordamento nuovi prezzi / atto di sottomissione;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI CERTIFICA

che i Lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di via G. Verdi n. 5 - PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano, lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi del Centro Sportivo Comunale e Polifunzionale eseguiti dall'Impresa GRUPPO CIELLE S.r.l. con sede in Via Antichi Pastifici, 17 - Molfetta (BA) - appalti@pec.gruppocielle.it in base al contratto rep 743 del 23 novembre 2023 Registrato al numero 92708 del 05 dicembre 2023 Serie IT;

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

STATO FINALE

Lo stato finale, redatto dal direttore dei lavori, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori contrattuale: **€ 406.057,37**

Considerando:

. Anticipazione corrisposta: **€ 81.245,77**

. Avanzamento lavori: **€ 332.111,13** (I° S.A.L. + II° S.A.L.)

. la ritenuta applicata (I° S.A.L. + II° S.A.L.) per infortuni 0,5% **€ 1.660,56**


. Anticipazione già trattenuta (I° S.A.L. + II° S.A.L.) da SAL: **€ 66.422,23;**

. Importi effettivamente già liquidati (I° S.A.L. + II° S.A.L.) : **€ 332.111,13 - € 66.422,23 - € 1.660,56 = € 264.028,34**

. Importi già liquidati all'impresa esecutrice

. Importi liquidati: **€ 264.028,34**

. Anticipazione: **€ 81.245,77**



COMUNE di VIZZOLO PREDABISSI (MI)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO VIA VERDI

- . Totale importi liquidati: € 264.028,34+ € 81.245,77 = € 345.274,11
- . Importi da liquidare all'impresa esecutrice
- . Totale importi da liquidare
- . Importo lavori contrattuale: **€ 406.057,37**
- . Acconti già corrisposti: **€ 345.274,11**
- .
- . Credito finale all'impresa esecutrice
- .
- . Considerando i valori di cui sopra, risulta un credito a favore dell'impresa pari ad
 - . € 406.057,37 - € 345.274,11 = € 60.783,26

Resta il credito dell'Impresa in netti € **60.783,26** oltre Iva che può essere corrisposto all'Impresa GRUPPO CIELLE srl con sede in Via Antichi Pastifici, 17 - Molfetta (BA) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'Appaltatore
GRUPPO CIELLE srl



Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Bertoni



Visto: Il Responsabile del Procedimento - Geom. Angelo Bettinelli



Vizzolo Predabissi, 27 novembre 2024