



MINISTERO  
DELL'INTERNO



Città  
metropolitana  
di Milano



Comune Vizzolo Predabissi  
N. 0011025 27/11/2024  
Cl. 6.5 - FATPO: E/202



## COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Città Metropolitana di Milano

***PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati –  
Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano***

**Intervento di riqualificazione energetica  
Palazzetto dello Sport via G. Verdi**

### CONTO FINALE

L'Appaltatore  
**GRUPPO CIELLE SRL**  
VIA ANTICHI PASTIFICI N. 17  
70056 MOLFETTA (BA)  
P.IVA 08421570725

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Bertoni



**Comune di Vizzolo Predabissi**  
**Città Metropolitana di Milano**

pag. 8

**LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. \_\_\_\_ pagine**

**IL R.U.P.**  
Geom. Angelo Bettinelli



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIDUCI in Anno
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 406'228,85 - 100%)							
1 000.001 11/03/2024	<nessuna> - CAPPOTTO (voce pari a euro 125'301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (18,507%)		
2 000.003 11/03/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA (voce pari a euro 58'992,55 - 14,522% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (13,070%)		
3 000.004 11/03/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE (voce pari a euro 45'257,96 - 11,141% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (5,571%)		
4 000.005 11/03/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI (voce pari a euro 44'266,76 - 10,897% dei lavori a corpo)					60,00		
	SOMMANO % aliquota					60,00 (6,538%)		
5 000.002 11/04/2024	<nessuna> - SERRAMENTI (voce pari a euro 69'972,92 - 17,225% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (3,445%)		
6 000.007 11/04/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA (voce pari a euro 5'841,57 - 1,438% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,288%)		
7 000.001 26/06/2024	<nessuna> - CAPPOTTO (voce pari a euro 125'301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)					30,00		
	SOMMANO % aliquota					30,00 (9,254%)		
8 000.002 26/06/2024	<nessuna> - SERRAMENTI (voce pari a euro 69'972,92 - 17,225% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (12,057%)		
9 000.004	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE (voce pari a euro 45'257,96 - 11,141% dei lavori a corpo)							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Vizzolo Predabissi  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**GRUPPO CIELLE SRL**  
VIA ANTICHI PASTIFICI N. 17  
70056 MOLFETTA (BA)  
P.IVA 084201570725

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
26/06/2024						40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (4,456%)		
10 000.006 26/06/2024	<nessuna> - ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE (voce pari a euro 56'595,80 - 13,932% dei lavori a corpo)					53,25		
	SOMMANO % aliquota					53,25 (7,419%)		
11 000.007 26/06/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA (voce pari a euro 5'841,57 - 1,438% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,150%)		
12 000.001 27/11/2024	<nessuna> - CAPPOTTO (voce pari a euro 125'301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (3,085%)		
13 000.002 27/11/2024	<nessuna> - SERRAMENTI (voce pari a euro 69'972,92 - 17,225% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (1,722%)		
14 000.003 27/11/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA (voce pari a euro 58'992,55 - 14,522% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (1,452%)		
15 000.004 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE (voce pari a euro 45'257,96 - 11,141% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (1,114%)		
16 000.005 27/11/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI (voce pari a euro 44'266,76 - 10,897% dei lavori a corpo)					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (4,359%)		
17 000.001 27/11/2024	<nessuna> - CAPPOTTO (voce pari a euro 125'301,29 - 30,845% dei lavori a corpo)					20,97		
	SOMMANO % aliquota					20,97 (6,468%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Vizzolo Predabissi  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

GRUPPO CIELLE SRL  
VIA ANTICHI PASTIFICI N. 17  
70055 MOLFETTA (BA)  
P.IVA 08421570725

IL DIRETTORE DEI LAVORI





**Comune di Vizzolo Predabissi**  
**Città Metropolitana di Milano**

pag. 8

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_ pagine**

**IL R.U.P.**  
Geom. Angelo Bettinelli



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA CORPO</b> (Progetto euro 406'228,85 - 100%)							
1 000.001 27/11/2024	<nessuna> - CAPPOTTO  SOMMANO % aliquote	1	9	60,00		125'301,29 (30,845%)	75'180,77 (18,507%)	
2 000.003 27/11/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA  SOMMANO % aliquote	1	9	90,00		58'992,55 (14,522%)	53'093,30 (13,070%)	
3 000.004 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE  SOMMANO % aliquote	1	9	50,00		45'257,96 (11,141%)	22'628,98 (5,571%)	
4 000.005 27/11/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI  SOMMANO % aliquote	1	9	60,00		44'266,76 (10,897%)	26'560,06 (6,538%)	
5 000.002 27/11/2024	<nessuna> - SERRAMENTI  SOMMANO % aliquote	1	9	20,00		69'972,92 (17,225%)	13'994,58 (3,445%)	
6 000.007 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA  SOMMANO % aliquote	1	9	20,00		5'841,57 (1,438%)	1'168,31 (0,288%)	
7 000.001 27/11/2024	<nessuna> - CAPPOTTO  SOMMANO % aliquote	1	9	30,00		125'301,29 (30,845%)	37'590,39 (9,254%)	
8 000.002 27/11/2024	<nessuna> - SERRAMENTI  SOMMANO % aliquote	1	9	70,00		69'972,92 (17,225%)	48'981,04 (12,057%)	
9 000.004 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE  SOMMANO % aliquote	1	9	40,00		45'257,96 (11,141%)	18'103,18 (4,456%)	
10 000.006 27/11/2024	<nessuna> - ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE  SOMMANO % aliquote	1	10	53,25		56'595,80 (13,932%)	30'137,26 (7,419%)	
11 000.007 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA  SOMMANO % aliquote	1	10	80,00		5'841,57 (1,438%)	4'673,26 (1,150%)	
12 000.001 27/11/2024	<nessuna> - CAPPOTTO  SOMMANO % aliquote	1	10	10,00		125'301,29 (30,845%)	12'530,13 (3,085%)	
13 000.002 27/11/2024	<nessuna> - SERRAMENTI  SOMMANO % aliquote	1	10	10,00		69'972,92 (17,225%)	6'997,29 (1,722%)	
14 000.003 27/11/2024	<nessuna> - CENTRALE TERMICA  SOMMANO % aliquote	1	10	10,00		58'992,55 (14,522%)	5'899,26 (1,452%)	
15 000.004 27/11/2024	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE  SOMMANO % aliquote	1	10	10,00		45'257,96 (11,141%)	4'525,80 (1,114%)	
16 000.005 27/11/2024	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI  SOMMANO % aliquote	1	10	40,00		44'266,76 (10,897%)	17'706,70 (4,359%)	
17	<nessuna> - CAPPOTTO							
	<b>A RIPORTARE</b>						379'770,31	





# Comune di Vizzolo Predabissi

## Città Metropolitana di Milano

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

Contratto in data 23/11/2023 rep. n. 743 registrato a Vizzolo Predabissi in data 05/11/2023 al n. 9222/23 di euro 406 228.85

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	426 963.51
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	12 270.37
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





**Comune di Vizzolo Predabissi**  
**Città Metropolitana di Milano**

pag. 1

**SOMMARIO**  
**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati – Progetto COME-IN di Città metropolitana di Milano  
Intervento di riqualificazione energetica - Palazzetto dello Sport via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Vizzolo Predabissi

**IMPRESA:** GRUPPOCIELLE

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3**




**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Luca Bertoni



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 406'228,85 - 100%)					
1 000.001	<nessuna> - CAPPOTTO					
	al S.A.L. n. 1	1	1	60,00		75'180,77
	aliquota			60,00		75'180,77 (18,507%)
	al S.A.L. n. 2	2	7	30,00		37'590,39
	aliquota			90,00		112'771,16 (27,761%)
		3	12	10,00		12'530,13
		3	17	20,97		26'275,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			120,97	125'301,29 (30,845%)	151'576,97 (37,313%)
	aliquota					
2 000.002	<nessuna> - SERRAMENTI					
	al S.A.L. n. 1	1	5	20,00		13'994,58
	aliquota			20,00		13'994,58 (3,445%)
	al S.A.L. n. 2	2	8	70,00		48'981,04
	aliquota			90,00		62'975,62 (15,502%)
		3	13	10,00		6'997,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	69'972,92 (17,225%)	69'972,91 (17,225%)
	aliquota					
3 000.003	<nessuna> - CENTRALE TERMICA					
	al S.A.L. n. 1	1	2	90,00		53'093,30
	aliquota			90,00		53'093,30 (13,070%)
	al S.A.L. n. 2			90,00		53'093,30 (13,070%)
	aliquota					
		3	14	10,00		5'899,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	58'992,55 (14,522%)	58'992,56 (14,522%)
	aliquota					
4 000.004	<nessuna> - PAVIMENTO RADIANTE					
	al S.A.L. n. 1	1	3	50,00		22'628,98
	aliquota			50,00		22'628,98 (5,571%)
	al S.A.L. n. 2	2	9	40,00		18'103,18
	aliquota			90,00		40'732,16 (10,027%)
		3	15	10,00		4'525,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	45'257,96 (11,141%)	45'257,96 (11,141%)
	aliquota					
5 000.005	<nessuna> - OPERE PROVVISORIALI					
	al S.A.L. n. 1	1	4	60,00		26'560,06
	aliquota			60,00		26'560,06 (6,538%)
	al S.A.L. n. 2			60,00		26'560,06 (6,538%)
	aliquota					
		3	16	40,00		17'706,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	44'266,76 (10,897%)	44'266,76 (10,897%)
	aliquota					
6 000.006	<nessuna> - ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00 (0,000%)
	aliquota					
	al S.A.L. n. 2	2	10	53,25		30'137,26
	aliquota			53,25		30'137,26 (7,419%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			53,25	56'595,80 (13,932%)	30'137,26 (7,419%)
	aliquota					
7 000.007	<nessuna> - PAVIMENTAZIONE TRIBUNA					
	al S.A.L. n. 1	1	6	20,00		1'168,31
				20,00		1'168,31



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	aliquota	2	11	80,00		(0,288%)
	al S.A.L. n. 2			100,00		4'673,26
	aliquota					5'841,57
						(1,438%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			100,00	5'841,57	5'841,57
	aliquota				(1,438%)	(1,438%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					406'057,37
	aliquota					(100,000%)
	TOTALE euro					406'057,37
	Tavazzano con Villòavesco, 27/11/2024					
	Il Direttore dei Lavori Ing. Luca Bertoni					
						
						
						
	G. Molletta VIA ANTICHI FANTINI 1 70056 MOLFETTA (BA) P.IVA 08421570725					