

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI – PALAZZETTO DELLO SPORT							
RIPARTIZIONE PAGAMENTI – SAL 01							
	IMPORTI			PAGAMENTI			
	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	GRUPPOCIELLE	AMENDOLAGINE	ELSON	2P
CAPOTTO	60,00%	€ 125.301,29	€ 75.180,77	€ 60.330,77	€ 14.850,00		
SERRAMENTI	20,00%	€ 69.974,41	€ 13.994,88	€ 13.994,88			
CENTRALE TERMICA	90,00%	€ 58.992,55	€ 53.093,30	€ 6.748,30		€ 46.345,00	
PAVIMENTO RADIANTE	50,00%	€ 45.257,96	€ 22.628,98	€ 2.876,20		€ 19.752,78	
PAVIMENTAZIONE TRIBUNA	20,00%	€ 5.841,50	€ 1.168,30	€ 1.168,30			
OPERE PROVVISORIALI	60,00%	€ 44.266,76	€ 26.560,06	€ 7.860,06			€ 18.700,00
ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE				€ 0,00			
TOTALE			€ 192.626,29	€ 92.978,51	€ 14.850,00	€ 66.097,78	€ 18.700,00
Ritenute di garanzia				€ 464,89	€ 74,25	€ 330,49	€ 93,50
Anticipazione				€ 38.525,26			
TOTALE da pagare				€ 53.988,36	€ 14.775,75	€ 65.767,29	€ 18.606,50

€ 192.626,29

€ 153.137,90

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI – PALAZZETTO DELLO SPORT							
RIPARTIZIONE PAGAMENTI – SAL 02							
	IMPORTI			PAGAMENTI			
	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	GRUPPOCIELLE	AMENDOLAGINE	ELSON	2P
CAPOTTO	90,00%	€ 125.301,29	€ 112.771,16	€ 60.330,77	€ 52.440,39		
SERRAMENTI	90,00%	€ 69.974,41	€ 62.976,97	€ 62.976,97			
CENTRALE TERMICA	90,00%	€ 58.992,55	€ 53.093,30	€ 6.748,30		€ 46.345,00	
PAVIMENTO RADIANTE	90,00%	€ 45.257,96	€ 40.732,16	€ 2.876,20		€ 37.855,96	
PAVIMENTAZIONE TRIBUNA	100,00%	€ 5.841,50	€ 5.841,50	€ 5.841,50			
OPERE PROVVISORIALI	60,00%	€ 44.266,76	€ 26.560,06	€ 7.860,06			€ 18.700,00
ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE	90,00%	€ 33.485,05	€ 30.136,54	€ 30.136,54			
TOTALE			€ 332.111,69	€ 176.770,34	€ 52.440,39	€ 84.200,96	€ 18.700,00
Ritenute di garanzia				€ 883,85	€ 262,20	€ 421,00	€ 93,50
Anticipazione				€ 66.422,34			
TOTALE SAL 02				€ 109.464,15	€ 52.178,19	€ 83.779,96	€ 18.606,50

€ 332.111,69

€ 264.028,79

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI – PALAZZETTO DELLO SPORT							
RIPARTIZIONE PAGAMENTI – SAL 02 – NETTO DA LIQUIDARE							
	IMPORTI			PAGAMENTI			
	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE	GRUPPOCIELLE	AMENDOLAGINE	ELSON	2P
CAPOTTO	90,00%	€ 125.301,29	€ 112.771,16		€ 37.590,39		
SERRAMENTI	90,00%	€ 69.974,41	€ 62.976,97	€ 48.982,09			
CENTRALE TERMICA	90,00%	€ 58.992,55	€ 53.093,30				
PAVIMENTO RADIANTE	90,00%	€ 45.257,96	€ 40.732,16			€ 18.103,18	
PAVIMENTAZIONE TRIBUNA	100,00%	€ 5.841,50	€ 5.841,50	€ 4.673,20			
OPERE PROVVISORIALI	60,00%	€ 44.266,76	€ 26.560,06				
ISOLAMENTO PAVIMENTO RADIANTE	90,00%	€ 33.485,05	€ 30.136,54	€ 30.136,54			
TOTALE			€ 332.111,69	€ 83.791,83	€ 37.590,39	€ 18.103,18	€ 0,00
Ritenute di garanzia				€ 418,96	€ 187,95	€ 90,52	€ 0,00
Anticipazione				€ 27.897,08			
TOTALE da pagare				€ 55.475,79	€ 37.402,44	€ 18.012,67	€ 0,00

€ 110.890,89